



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นให้ผู้บริหารทราบและนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเอกพล ศรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.

คำนำ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชน ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน ในการจัดทำแผนชุมชนแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สามารถนำไปปฏิบัติและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เห็นควรดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อต้องการทราบว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจตามสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ตุลาคม

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. ความนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เพื่อประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป
๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประชาชนในตำบลเมืองพาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลเมืองพาน ไว้ดังนี้

“เมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานได้กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการวางท่อประปา บ้านใหม่ หมู่ ๑๔ ถึงบ้านใหม่ หมู่ ๒	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๑๔/๘/๖๘		√			√
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BoxCulvert) บริเวณขัวเกวียน หมู่ ๑๓	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๖,๒๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๓	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BoxCulvert) ลำห้วยเคลือสี บ้านโก่ม หมู่ ๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสลับท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านกาสิม หมู่ ๕ ต่อจากจุดเดิม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดสลับท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านนาแมน หมู่ ๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๖	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองกาสิม หมู่ที่ ๙	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๗	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านหนองกบ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๘	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน ข้างป้อมตำรวจ บ้านตัว หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๙	โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านโคกก่อง - วัดถ้ำสูงบ้านโคกก่องหมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขอยโรงสี หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๔/๙/๖๘		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกาลิม หมู่ที่ ๙ (สายลำห้วยบ้านหนองกาลิม)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕/๙/๖๘		√			√
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านคูวิท บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖/๙/๖๘		√			√
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองบัว บ้านโคก ก่อง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจอมศรี-ป่าช้า บ้าน จอมศรี หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้อย บ้านใหม่ หมู่ ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖/๙/๖๘		√			√
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อเอิร์น - ภูเขา บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโก้ม หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๒ สาย)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๔/๙/๖๘		√			√
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ - หนองเป่ง หมู่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หลัก บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒/๙/๖๘		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกวัด รอบนอกบ้านพ่อต๋ม บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔/๘/๖๘		√			√
๒๑	โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ บ้านตัว หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๒๒	โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ บ้านตัว หมู่ที่ ๖ บริเวณกุดแห่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๕/๙/๖๘		√			√
๒๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บริเวณเมรุ บ้านนาแมน หมู่ ๘	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๒๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์บ้านตัว หมู่ที่ ๖ บริเวณป้อมตำรวจ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕/๙/๖๘		√			√
๒๕	โครงการเทลาน คสล.บริเวณป่าช้า บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๒๖	จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ๒ HP จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-			√ โอน งบประมาณ ออก		√
๒๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(Inverter) ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๓๗,๙๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๘/๖๘		√			√

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	ค่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๒	โครงการงานประจำปีของดีอำเภอบ้านผือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๔๘.๐๐	๑,๕๕๒.๐๐	๒๒/๓/๖๘		√			√
๓	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองพาน ครอบครัวชุมชน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๒๕๐.๐๐	๒๒๕.๐๐	๒๕/๙/๖๘		√			√
๖	โครงการ “วันผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๓/๖๘		√			√
๗	โครงการวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๘/๖๘		√			√
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๕/๖๘		√			√
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๑๐	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒/๙/๖๘		√			√

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓	โครงการวัน อปพร ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๔	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๕	โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๖	โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับปฏิบัติงานหลักสูตรการบันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น(e- LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๒	โครงการคลินิกคลัง อบต.เคลื่อนที่	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๙/๖๘		√			√
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖/๘/๖๘		√			√

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตตำบล เมืองพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๙/๖๘		√			√
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๑,๖๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕/๙/๖๘		√			√
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๓/๑/๖๘		√			√
๒	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๗/๑/๖๕		√			√
๓	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๕/๘/๖๘		√			√
๔	โครงการการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งเมือง อุดรธานี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๗/๑/๖๘		√			√
๕	โครงการงานมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๒/๓/๖๘		√			√
๖	โครงการถวายสักการะบวงสรวงอัญเชิญพระ บรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๕/๖๘		√			√
๗	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๘	โครงการวันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๕/๑๑/๖๘		√			√
๙	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญบั้งไฟ	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๙๗๐.๐๐	๕,๐๓๐.๐๐	๕/๘/๖๘		√			√
๑๐	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	๘/๘/๖๘		√			√
๑๑	โครงการมหากเบ็งบูชา วัฒนธรรมสีมาภูพระ บาท	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๙๖๘.๐๐	๑๕,๐๓๒.๐๐	๑๓/๘/๖๘		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑๓	โครงการคัดแยกขยะปลอดภัยใน ศพด.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๓/๑/๖๘		√			√
๑๕	โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องใน วันสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและวันสำคัญ ทางศาสนา	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๓/๙/๖๘		√			√
๑๖	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑/๙/๖๘		√			√
๑๘	โครงการฟันสวย ยิ้มใส	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๗๖๓,๔๐๐.๐๐	๑,๖๓๘,๐๘๓.๐๐	๑๒๕,๓๑๗.๐๐	๑๖/๑/๖๘		√			√
๒๐	โครงการคัดแยกขยะปลอดภัยใน ศพด.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอนงบประมาณ ออก		√
๒๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๙/๖๘		√			√
๒๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๒๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๙/๖๘		√			√

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตตำบลเมืองพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕/๙/๖๘		√			√
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๑,๖๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๕/๙/๖๘		√			√

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๘
๑	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง แก้ไข/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐				√ โอนงบประมาณ ออก		√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน ๖ เดือน	ลำดับ ที่ รอบปี ๖๘
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๓	โครงการฝึกอบรมเรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย ใจและสร้างความปรองดองคนในองค์กรอย่างมี ความสุข ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอน งบประมาณ ออก		√
๔	โครงการฝึกอบรมเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอน งบประมาณ ออก		√
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๔๕๕.๐๐	๙,๕๔๕.๐๐	๑/๑๑/๖๗		√			√
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอน งบประมาณ ออก		√
๗	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานพบ ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๕๔๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑๑/๙/๖๘		√			√
๘	โครงการอบรมวินัยพนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√ โอน งบประมาณ ออก		√
๙	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบที่ ๑ จำนวน ๓ ตัว	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๑๒/๖๗		√			√
๑๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบที่ ๒ จำนวน ๒ ตัว	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๑๒/๖๗		√			√
๑๑	จัดซื้อชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๑๒/๖๗		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน ๖ เดือน	ลำดับ ที่ รอบปี ๖๗
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
๑๒	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง	๑๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	-			√ โอน งบประมาณ ออก		√
๑๓	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว	๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๖๗		√			√
๑๔	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๔ ตัว	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙/๘/๖๘		√			√
๑๕	โต๊ะวางมิกซ์เครื่องเสียง จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๕/๙/๖๘		√			√
๑๖	จัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จำนวน ๑ ชุด	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๖๗		√			√
๑๗	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘/๑๒/๖๗		√			√
๑๘	จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๑๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in One จำนวน ๑ ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๙/๖๘		√			√
๒๐	โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๓/๑๒/๖๗		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ส ๑.๕ HP พร้อมกล่องควบคุม จำนวน ๓ ชุด และปั๊มซัมเมอร์ส ๒ HP พร้อมกล่องควบคุม ๑ ชุด	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖/๙/๖๘		√			√
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Overlay) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔ หน้าวัดโพธิ์ศรีวิสัย	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Overlay) บ้านหนองกลิม หมู่ที่ ๙ สายทางไปวัดถ้ำขาม	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Overlay) บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๗ สายบ้านเมืองพาน ม.๗-บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๑๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Overlay) บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕ ถนนทางหลักบ้านเมืองพาน	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๑๒๐.๐๐	๔,๘๘๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๖	โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติป่าช้า บ้านนาแมน หมู่ที่ ๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๙/๖๘		√			√
๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ สายวัดห้วยโป่ง	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙/๗/๖๘		√			√
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (สายฝายนาหนองแปน)	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๖๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ (สายหลุบพาน)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านหนองกาสิม หมู่ที่ ๙ (สายข้าง รร.บ้าน กาสิม)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านหนองกบ หมู่ที่ ๔ สายเลียบลำห้วยน้ำ ฟ้า	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๙๐.๐๐	๑,๐๑๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๗ (สายนาพ้อมเย์)	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๖,๔๓๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	๑๑/๙/๖๘		√			√
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕ (สายนาโคก)	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๘,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐ (สายคอนปู่ตา)	๘๒,๐๐๐.๐๐	๘๑,๑๘๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านนาแมน หมู่ที่ ๘ (สายนางนงเญ่)	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๓๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๑๑/๙/๖๘		√			√
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านตัว หมู่ที่ ๖ (สายรอบหนองอ้อ)	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านตัว หมู่ที่ ๑๖	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๖๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านดอนชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายรอบหนอง กาสิม)	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๒๔๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๑ สายหนองแอก	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๑ (สายไปวัดถ้ำสูง)	๘๙,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านโพน หมู่ที่ ๓ สายวัดบ้านโพน - ถนนสาย หลักบ้านโพนเมืองพาน	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๘๖๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหิน คลุก บ้านกาสิม หมู่ที่ ๕ (สายบ้านตุ้ลสิทธิ์)	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘/๙/๖๘		√			√
๒๓	โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำพาน บ้านโพน หมู่ที่ ๓ (ฝั่งขวา)	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๓๐.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๒๔	โครงการขุดบ่อขยะใหม่แบบฝังกลบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๖๕.๐๐	๑,๒๓๕.๐๐	๑๒/๙/๖๘		√			√
๒๕	โครงการก่อสร้างลานพื้น คสล.เอนกประสงค์ บ้าน หนองกาสิม หมู่ที่ ๙ (บริเวณสามแยก รร.บ้าน กาสิม)	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๖/๙/๖๘		√			√
๒๖	โครงการก่อสร้างลานพื้น คสล.เอนกประสงค์ บ้าน หนองกบ หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างหนองสระหลวง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๒๗	โครงการก่อสร้างลานพื้น คสล.เอนกประสงค์ บ้าน ตัว หมู่ที่ ๑๖ บริเวณลำห้วยน้อย	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔/๙/๖๘		√			
๒๘	โครงการก่อสร้างลานพื้น คสล.เอนกประสงค์ บ้าน กาสิม หมู่ที่ ๕ บริเวณป่าช้าบ้านกาสิม	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			
๒๙	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐ (ลำห้วยคำใหญ่)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐				√		

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสลับท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม.และบ่อพักสายบ้านพ้อหมวยวางราง ระบายน้ำสลับท่อขนาด ศก.๐.๔๐ม.ยาว ๓๓๓ม. จำนวน๒บ่อพักและสายโรงน้ำดื่มไชยา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗		√			√
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพัก บ้าน โคกก่อง หมู่ที่ ๑๑ (ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน)	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗	√				√
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สำเร็จรูป)พร้อมฝาปิดสลับท่อขนาด ศก.๐.๔๐ม. และบ่อพัก บ้านตัว ซอย๗	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๗/๕/๖๗	√				√
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(ซอยอุทุมสรพผล ๑)วางรางระบายน้ำสลับท่อขนาดศก.๐.๔๐มยาว ๑๐๗มและจำนวน๒ บ่อพัก	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√
๓๔	โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะแห่งใหม่	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗/๖/๖๗		√			√
๓๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BoxCulvert) หมู่ที่ ๑๔ (ข้ามลำห้วยโป่ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗		√			√
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่๑๖คสล.ซอยประชา สรรค์๒	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเมืองพาน-หนองกบ	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙/๗/๖๗		√			√
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔ สายหน้า รร.บ้านใหม่	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๙/๗/๖๗		√			

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านตัว หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๓ สาย) ๑.สายห้วย นาบอน ๒.สายบ้านตัวซอย๑ ๓.สายบ้านนายจวบ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านจอมศรี หมู่ที่๑ (จำนวน ๔ ช่วง) ช่วงที่๑. ทางเข้าวัดเกษศิริวิหาร ช่วงที่ ๒.ทางสี่แยกหอดัง ประปา ช่วงที่๓. ทางไปศาลาประชาคม ช่วงที่๔. ทางไปบ้านช่างทอง	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๙๖๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านกาลิม หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๓ ซอย)	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๔ ซอย) ๑.ซอยข้างวัดน้อย โพรงงาม ๒.ซอยบ้านตุ่ชาติ ๓.ซอยบ้านพ่อดำ ๔. ซอยบ้านพ่อแฝด	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายวัดบ้านใหม่ (วัดคอย)	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๔/๙/๖๘		√			√
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองกบ หมู่ที่ ๔ บริเวณข้างหนองสระหลวง	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	๔๓๖,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕ (จำนวน ๒ สาย) ๑.สาย บ้านเมืองพาน ๒.สายข้างบ้านช่างนะอะลูมิเนียม	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓๐/๙/๖๘		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไม้ ล้อม หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ สาย) ๑.สายบ้านไม้ ล้อม-บ้านดอนขี้เหล็ก ๒.สายป่าช้าบ้านไม้ล้อม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๑๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา แมน หมู่ที่ ๘ (สายหนองเคียง)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดิว หมู่ที่ ๑๖ (จำนวน ๒ สาย)	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๘		√			√
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านพ้อเอิร์น - ภูเขา)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๖,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐/๙/๖๘		√			√
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โคกก่อง หมู่ที่ ๑๑ (สายนาหนองบัว)	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๖๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๒๖/๙/๖๘		√			√
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โก่ม หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๒ สาย)	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖/๙/๖๘		√			√
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสลหมู่ที่๑๒(สายสี่แยก โรงเรียนบ้านกาสิม)ขนาดความกว้าง๔.๐๐มยาว ๖๕มหนาเฉลี่ย๐.๑๕มไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ม	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๓/๙/๖๘		√			√

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| - โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/โครงการถ่ายขาดเงินสะสม | จำนวน ๑๕๐ โครงการ |
| - รายงานสถานการณ์ดำเนินการ | จำนวน ๐ โครงการ |
| - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๐ | จำนวน ๐ โครงการ |
| - ดำเนินการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๓ | จำนวน ๑๑๙ โครงการ |
| - ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๖ | จำนวน ๓๑ โครงการ |

บทสรุปการติดตามและประเมินผลแผน

สืบเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
๓. เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
๔. เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานว่าสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเท่าเท่าใด
๕. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์โดยการติดตามและประเมินผลแผน

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ประกอบด้วย

(๑) นายหนูคล้าย เกรงชัย	ประธานสภาฯ	ประธานกรรมการ
(๒) นางบังอร คำบุญ	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
(๓) นายไพศาล กุลอ่อน	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
(๔) นายประยงค์ สังก้าว	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
(๕) นายนิยม มหาพรหม	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๖) นางสาวอ้อยใจ ศิริกาญจน์	ผอ.รพส.ต.หนองกาสิม	กรรมการ
(๗) ร.ต.ต.ชัคตพล คันธี	ตชต.ชุมชน ต.เมืองพาน	กรรมการ
(๘) นายสุริย นฤพาใจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายเฉลิม มุ่งปั้นกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) นายบรรจง คาแพงน้อย	นักวิเคราะห์ฯ	กรรมการและเลขานุการ

วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณา แต่ละประเด็น ดังนี้

การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และจำนวนโครงการทั้งหมด

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากจำนวนงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เบิกจ่ายมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั้งที่เป็นงบประมาณและเงินสะสม พร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับไว้

การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่เบิกจ่าย

ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานประสบจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จะติดตามปีละ ๒ ครั้ง และทำการรายงานผลรอบเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของแต่ละปี

บทสรุปและวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงแก้ไข

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากขาดการเรียงลำดับความสำคัญที่แท้จริง
๒. งบประมาณที่ อบต. ได้รับ มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาตำบลเมืองพาน
๓. ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
๔. บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการ โอน-ย้าย ข้าราชการ, พนักงาน เป็นต้น
๕. ควรดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เช่น ตั้งงบประมาณสนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ และส่งเสริมและเพิ่มการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพิ่มขึ้น



ภาพประกอบนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต(Asphalt Concrete Overlay) บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕ ถนนทาง
หลักบ้านเมืองพาน



โครงการจ้างขุดลอกลำห้วยน้ำพาน บ้านโก่ม หมู่ที่ ๓(ฝั่งขวา)



ภาพประกอบนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเดิม โดยการลงหินคลุก บ้านตัว หมู่ที่ ๖ (สายรอบหนองอ้อ)



โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตัว หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๓ สาย)



ภาพประกอบนโยบายด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการตรวจคัดกรองสายตา ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองพานครอบครัวและชุมชน



โครงการวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



ภาพประกอบนโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย



ภาพประกอบนโยบายด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว



ภาพประกอบนโยบายด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร



ภาพประกอบนโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



ภาพประกอบนโยบายด้านสาธารณสุข



ภาพประกอบนโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

